

## Planning project 155 Windpark Oud Dintel

Fase	(Hoofd)activiteiten	Te leveren door:	Start:	Einde:
Initiatief	Startdocument	Gemeente	Augustus 2008	Oktober 2008
	Haalbaarheidsonderzoek	Samenwerkingspartner	November 2008	Juli 2009
	Locatie ontwikkelingsovereenkomst	Gemeente	Augustus 2009	Juni 2010
Ontwerp	MER procedure	Gemeente / provincie		
	- Startnotitie		Juli 2010	Maart 2011
	- MER (zie verder Bestemmingsplan)			
	Bestemmingsplan	Gemeente		
	- Voorontwerp		Januari 2012	Maart. 2012
	- Ontwerp		Mei 2012	November 2012
	- Vaststelling		Maart 2013	April 2013
	- Raad van State .		20 juni 2013	Juli 2013
Uitvoering	Aanvragen vergunningen	Samenwerkingspartner	April 2013	Juni 2014
	Plaatsing turbines (incl. levertijd)	Samenwerkingspartner	September 2015	2 <sup>e</sup> kwartaal 2016
Afronding	Evaluatie	Gemeente	4 <sup>e</sup> kwartaal 2017	2 <sup>e</sup> kwartaal 2018

Eindevaluatie pas mogelijk na uitvoering aanvullend geluidsonderzoek en projectplanakkoord voor landschappelijke inpassing. Dat is nu gereed. Eindevaluatie kan nu gestart worden.