

Planning project 161 Langenoordstraat-Lage Wipstraat

Na de vaststelling van het bestemmingsplan heeft Brabantse Waard gewacht met het opstarten van het project in verband met het (teveel aan) aanbod van huurwoningen.

Medio 2014 is de selectie uitgevoerd van de aannemers. Opdracht is verstrekt aan Huijbregts-Relou uit Son om de woningen in prefab vorm te realiseren.

De sloopwerkzaamheden van de opstallen zijn voor de jaarwisseling 2014-2015 uitgevoerd.

In verband met de aangetroffen (asbest)vervulling in de fundering is er vertraging ontstaan in de afronding van de sloop (gepland tweede helft januari – zomer 2015).

De verwachting is nu dat de saneringswerkzaamheden en aansluitende sloop in april worden hervat.

De planning wordt daar dan op aangepast.

Bouwrijp maken fundering 2^e halfjaar 2015

Start bouw: 1^e kwartaal 2016 (was 1^e kwartaal 2015)

Oplevering woningen: 3^e kwartaal 2016 (was 3^e kwartaal 2015).

dR