

Voor de gehele looptijd van het project is een planning opgesteld. Voor het overzicht geldt dat de planning vanaf de ontwerpfase indicatief is. De ontwikkelaar staat overigens een versnelling voor van een aantal elementen uit deze planning. Door bijvoorbeeld op eigen risico in de initiatiefase een ruimtelijke onderbouwing te maken in plaats van een (verhoudingsgewijs minder uitgebreide) haalbaarheidsstudie. Dit zou de totale doorlooptijd kunnen verkorten.

Fase	(Hoofd)activiteiten	Besluit	Gereed
Intakefase	Startdocument	Raad	Februari 2017
Initiatiefase	Voorlopig ontwerp loods en buitenruimte		Oktober 2017
	Haalbaarheidsonderzoek		Oktober 2017
	Intentieovereenkomst tot huur (indien van toepassing)		December 2017
	Projectexploitatie		Augustus 2018
Ontwerpfase	Aanvraag planologisch strijdig gebruik		Mei 2018
	Bouwkundig en civiel ontwerp		Mei 2018
	Procedure planologisch strijdig gebruik	Raad	Oktober 2018
Uitvoeringsfase	Aanbestedingen		Fase gereed: 2019
	Sloop / bouwrijp maken		
	Bouw		
	Woonrijp maken		
	Verkoop- / huurovereenkomsten		
Afrondingsfase	Evaluatie	College	2020