

# 144 Sanering gasfabriek Klundert

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafga- taken	2010												2011												2012												2013												2014											
						s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a
1	<b>UITVOERINGSFASE</b>	<b>1081 dagen</b>	<b>don 10-9-09</b>	<b>don 31-10-13</b>		[Gantt bar for task 1]																																																											
2	bodemsanering	9 mndn	don 10-9-09	woe 19-5-10		[Gantt bar for task 2]																																																											
3	einde bodemsanering	1 dag	don 20-5-10	don 20-5-10	2	[Gantt bar for task 3]																																																											
4	grondwatersanering	42 mndn	vri 21-5-10	don 8-8-13	3	[Gantt bar for task 4]																																																											
5	voorl. Afr. subsidie bodemsanering provincie	5 mndn	don 20-5-10	woe 6-10-10	2	[Gantt bar for task 5]																																																											
6	voorbereiding asfalteren Molenvliet e.o.	1,5 mndn	vri 1-7-11	don 11-8-11		[Gantt bar for task 6]																																																											
7	woonrijp maken, asfalteren Molenvliet e.o.	2 mndn	vri 12-8-11	don 6-10-11	6	[Gantt bar for task 7]																																																											
8	voorlopige subsidie afrekening provincie	4 mndn	din 31-5-11	maa 19-9-11		[Gantt bar for task 8]																																																											
9	opstellen eindafrekening sanering	3 mndn	vri 9-8-13	don 31-10-13	4	[Gantt bar for task 9]																																																											
10	<b>AFRONDINGSFASE</b>	<b>806 dagen</b>	<b>maa 1-8-11</b>	<b>maa 1-9-14</b>		[Gantt bar for task 10]																																																											
11	<b>Evaluatie</b>	<b>806 dagen</b>	<b>maa 1-8-11</b>	<b>maa 1-9-14</b>		[Gantt bar for task 11]																																																											
12	opstellen tussentijdse evaluatie bodemsanering	2 mndn	maa 1-8-11	vri 23-9-11	5	[Gantt bar for task 12]																																																											
13	Opstellen eind evaluatierapport bodemsanering	2 mndn	din 1-7-14	maa 25-8-14		[Gantt bar for task 13]																																																											
14	Afsluiten project	1 wk	din 26-8-14	maa 1-9-14	13	[Gantt bar for task 14]																																																											

Project: 144 Sanering gasfabriek Klundert Datum: maa 2-12-13	Taak		Splitsing		Inactieve mijlpaal		Alleen begindatum	
	Mijlpaal		Externe taken		Inactieve samenvatting		Alleen einddatum	
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Voortgang	
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Alleen duur			
	Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Handmatige samenvatting			
	Samengevouwen voortgang		Inactieve taken		Handmatige samenvatting			