

Planning 138. Herontwikkeling Kompas Zevenbergen

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Vraagstuk	2010												2011												2012												2013												2014												2015												2016												2017																	
						j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
1	INTAKEFASE	295 dagen	din 6-6-06	maa 23-7-07																																																																																																							
12																																																																																																											
13	INITIATIEFFASE	1943 dagen	din 24-7-07	don 1-1-15 1																																																																																																							
14	Haalbaarheidsonderzoek	1118 dagen	din 24-7-07	don 3-11-11																																																																																																							
15	Onderzoek totaalvariant	400 dagen	din 24-7-07	maa 2-2-09																																																																																																							
16	Onderzoek zuidvariant	300 dagen	din 3-2-09	maa 29-3-10 15																																																																																																							
17	Onderzoek afgeslankte variant	212 dagen	din 30-3-10	woe 19-1-11 16																																																																																																							
18	Doorstartmogelijkheden nagaan	4 mndn	don 20-1-11	woe 11-5-11 17																																																																																																							
19	Besluitvorming voorbereiden	4 mndn	don 12-5-11	woe 31-8-11 18																																																																																																							
20	Besluit college	9 dagen	don 1-9-11	din 13-9-11 19																																																																																																							
21	Commissie en raadsbehandeling	36 dagen	woe 14-9-11	woe 2-11-11 20																																																																																																							
22	Besluit raad	1 dag	don 3-11-11	don 3-11-11 21																																																																																																							
23	Herijking plan	825 dagen	vri 4-11-11	don 1-1-15																																																																																																							
24	Onderzoek afgeslankte variant o.g.v. nieuwe kaders	36 mndn	vri 4-11-11	don 7-8-14 22																																																																																																							
25	Overeenstemming locatieontwikkelingsovereenkomst	2 mndn	vri 8-8-14	don 2-10-14 24																																																																																																							
26	Projectexploitatie opstellen	1 mnd	vri 5-9-14	don 2-10-14 25GE																																																																																																							
27	Besluitvorming voorbereiden	1 mnd	vri 3-10-14	don 30-10-14 26																																																																																																							
28	Besluit college	8 dagen	vri 31-10-14	din 11-11-14 27																																																																																																							
29	Commissie en raadsbehandeling	36 dagen	woe 12-11-14	woe 31-12-14 28																																																																																																							
30	Besluit raad	1 dag	don 1-1-15	don 1-1-15 29																																																																																																							
31																																																																																																											
32	ONTWERPFASE	335 dagen	zat 1-10-11	vri 11-1-13																																																																																																							
33	Deellocatie Willem III-sstraat	335 dagen	zat 1-10-11	vri 11-1-13																																																																																																							
34	Bestemmingsplan woonwijken Zevenbergen	14 mndn	zat 1-10-11	vri 26-10-12																																																																																																							
35	Bouwkundig ontwerp	6 mndn	maa 30-7-12	vri 11-1-13 34GE																																																																																																							
36																																																																																																											
37	UITVOERINGSFASE	611 dagen	maa 14-1-13	maa 18-5-15																																																																																																							
38	Deellocatie Willem III-sstraat	611 dagen	maa 14-1-13	maa 18-5-15																																																																																																							
39	Vergunningen	2 mndn	maa 14-1-13	vri 8-3-13 35																																																																																																							
40	Vorbereidingen (incl. asbestsanering)	1 mnd	maa 11-3-13	vri 5-4-13 39																																																																																																							
41	Sloop bestaande woningen	1 mnd	maa 8-4-13	vri 3-5-13 40																																																																																																							
42	Bouwrijp maken	0,5 mndn	maa 6-5-13	vri 17-5-13 41																																																																																																							
43	Bouw	8 mndn	maa 20-5-13	vri 27-12-13 42																																																																																																							
44	Oplevering	1 dag	maa 30-12-13	maa 30-12-13 43																																																																																																							
45	Woonrijp maken	4 mndn	din 31-12-13	maa 21-4-14 44																																																																																																							
46	Vooroplevering	1 mnd	din 22-4-14	maa 19-5-14 45																																																																																																							
47	Aanpassingen	4 mndn	din 20-5-14	maa 8-9-14 46																																																																																																							
48	Eindoplevering	1 mnd	din 9-9-14	maa 6-10-14 47																																																																																																							
49	Plaatsing lichtmasten	4 mndn	din 7-10-14	maa 26-1-15 48																																																																																																							
50	Terugplaatsen bomen	4 mndn	din 27-1-15	maa 18-5-15 49																																																																																																							
51																																																																																																											
52	AFRONDINGSFASE	40 dagen	din 19-5-15	maa 13-7-15																																																																																																							
53	Evaluatie	2 mndn	din 19-5-15	maa 13-7-15 50																																																																																																							

Project: basisprojectplanning S&P Datum: don 23-7-15	Taak █ Mijlpaal ◆ Samenvatting ▬ Samengevoegen taak ▬ Samengevoegen mijlpaal ◆	Samengevoegen voortgang ▬ Splitsing ◆ Externe taken ▬ Projectsamenvatting ▬ Groeperen op samenvattingskop ◆	Inactieve taken ▬ Inactieve taken ▬ Inactieve mijlpaal ◆ Inactieve samenvatting ▬ Handmatig taak ▬	Alleen duur ▬ Handmatige samenvatting ▬ Handmatige samenvatting ▬ Alleen begindatum ▬ Alleen einddatum ▬	Voortgang ▬ Voortgang ▬ Voortgang ▬ Voortgang ▬
---	--	---	--	--	--