

Planning 138. Herontwikkeling Kompas Zevenbergen

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Vraagstuk	2010												2011												2012												2013												2014												2015												2016												2017																													
						j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
1	INTAKEFASE	295 dagen	din 6-6-06	maa 23-7-07																																																																																																																			
12																																																																																																																							
13	INITIATIEFFASE	1943 dagen	din 24-7-07	don 1-1-15 1																																																																																																																			
14	Haalbaarheidsonderzoek	1118 dagen	din 24-7-07	don 3-11-11																																																																																																																			
15	Onderzoek totaalvariant	400 dagen	din 24-7-07	maa 2-2-09																																																																																																																			
16	Onderzoek zuidvariant	300 dagen	din 3-2-09	maa 29-3-10 15																																																																																																																			
17	Onderzoek afgeslankte variant	212 dagen	din 30-3-10	woe 19-1-11 16																																																																																																																			
18	Doorstartmogelijkheden nagaan	4 mndn	don 20-1-11	woe 11-5-11 17																																																																																																																			
19	Besluitvorming voorbereiden	4 mndn	don 12-5-11	woe 31-8-11 18																																																																																																																			
20	Besluit college	9 dagen	don 1-9-11	din 13-9-11 19																																																																																																																			
21	Commissie en raadsbehandeling	36 dagen	woe 14-9-11	woe 2-11-11 20																																																																																																																			
22	Besluit raad	1 dag	don 3-11-11	don 3-11-11 21																																																																																																																			
23	Herijking plan	825 dagen	vri 4-11-11	don 1-1-15																																																																																																																			
24	Onderzoek afgeslankte variant o.g.v. nieuwe kaders	36 mndn	vri 4-11-11	don 7-8-14 22																																																																																																																			
25	Overeenstemming locatieontwikkelingsovereenkomst	2 mndn	vri 8-8-14	don 2-10-14 24																																																																																																																			
26	Projectexploitatie opstellen	1 mnd	vri 5-9-14	don 2-10-14 25GE																																																																																																																			
27	Besluitvorming voorbereiden	1 mnd	vri 3-10-14	don 30-10-14 26																																																																																																																			
28	Besluit college	8 dagen	vri 31-10-14	din 11-11-14 27																																																																																																																			
29	Commissie en raadsbehandeling	36 dagen	woe 12-11-14	woe 31-12-14 28																																																																																																																			
30	Besluit raad	1 dag	don 1-1-15	don 1-1-15 29																																																																																																																			
31																																																																																																																							
32	ONTWERPFASE	335 dagen	zat 1-10-11	vri 11-1-13																																																																																																																			
33	Deellocatie Willem III-sstraat	335 dagen	zat 1-10-11	vri 11-1-13																																																																																																																			
34	Bestemmingsplan woonwijken Zevenbergen	14 mndn	zat 1-10-11	vri 26-10-12																																																																																																																			
35	Bouwkundig ontwerp	6 mndn	maa 30-7-12	vri 11-1-13 34GE																																																																																																																			
36																																																																																																																							
37	UITVOERINGSFASE	611 dagen	maa 14-1-13	maa 18-5-15																																																																																																																			
38	Deellocatie Willem III-sstraat	611 dagen	maa 14-1-13	maa 18-5-15																																																																																																																			
39	Vergunningen	2 mndn	maa 14-1-13	vri 8-3-13 35																																																																																																																			
40	Voorbereidingen (incl. asbestsanering)	1 mnd	maa 11-3-13	vri 5-4-13 39																																																																																																																			
41	Sloop bestaande woningen	1 mnd	maa 8-4-13	vri 3-5-13 40																																																																																																																			
42	Bouwrijp maken	0,5 mndn	maa 6-5-13	vri 17-5-13 41																																																																																																																			
43	Bouw	8 mndn	maa 20-5-13	vri 27-12-13 42																																																																																																																			
44	Oplevering	1 dag	maa 30-12-13	maa 30-12-13 43																																																																																																																			
45	Woonrijp maken	4 mndn	din 31-12-13	maa 21-4-14 44																																																																																																																			
46	Vooroplevering	1 mnd	din 22-4-14	maa 19-5-14 45																																																																																																																			
47	Aanpassingen	4 mndn	din 20-5-14	maa 8-9-14 46																																																																																																																			
48	Eindoplevering	1 mnd	din 9-9-14	maa 6-10-14 47																																																																																																																			
49	Plaatsing lichtmasten	4 mndn	din 7-10-14	maa 26-1-15 48																																																																																																																			
50	Terugplaatsen bomen	4 mndn	din 27-1-15	maa 18-5-15 49																																																																																																																			
51																																																																																																																							
52	AFRONDINGSFASE	40 dagen	din 19-5-15	maa 13-7-15																																																																																																																			
53	Evaluatie	2 mndn	din 19-5-15	maa 13-7-15 50																																																																																																																			

Project: basisprojectplanning S&P Datum: don 23-7-15	Taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve taken		Alleen duur		Voortgang
	Mijlpaal		Splitsing		Inactieve taken		Handmatige samenvatting		
	Samenvatting		Externe taken		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		
	Samengevoegen taak		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Alleen begindatum		
	Samengevoegen mijlpaal		Groeperen op samenvattingskop		Handmatig taak		Alleen einddatum		