

Voor project 022 Golfbaan Moerdijk is geen verdere planning.

Realisatie is afhankelijk van levering gronden vanuit Nazorg West Brabant aan Intergolf Moerdijk bv. Dit is niet eerder dan 1 juli 2018 na geslotenverklaring door provincie.

Intergolf heeft zelf een werkplanning voor realisatie: start 1^e fase eind 2016. Oplevering 1^e fase medio 2018. Daarna start 2^e fase (gronden v.m. regionale stort) medio 2018. Eindoplevering eind 2019.

Huidige planning gaat er van uit dat alles minimaal 1 jaar opschuift in verband met besluitvorming provincie. Eindoplevering eind 2020.