

Project 056 Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaand taken	2011												2012												2013												2014												2015												2016												2017												2018												2019																	
						j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
1																																																																																																																							
2	ONTWERPFASE	1295 dagen?	maa 2-7-12	vri 16-6-17																																																																																																																			
3	Bestemmingsplan	741 dagen	maa 2-7-12	maa 4-5-15																																																																																																																			
9	(Steden)bouwkundig ontwerp	215 dagen?	maa 22-8-16	vri 16-6-17																																																																																																																			
10	Uitwerken plan (ruimtelijk & financieel) door Koers iom gemeente	94 dagen?	maa 22-8-16	don 29-12-16																																																																																																																			
11	Besluit B&W mbt principeverzoek	1 dag?	vri 30-12-16	vri 30-12-16	10																																																																																																																		
12	Bouwkundig ontwerp (VO)	2 mndn	maa 2-1-17	vri 24-2-17	11																																																																																																																		
13	Inrichtingsplan openbare ruimte (VO)	2 mndn	maa 2-1-17	vri 24-2-17	11																																																																																																																		
14	Bouwkundig ontwerp (DO)	2 mndn	maa 27-2-17	vri 21-4-17	12																																																																																																																		
15	Inrichtingsplan openbare ruimte (DO)	2 mndn	maa 27-2-17	vri 21-4-17	13																																																																																																																		
16	Bestek bouwkundig ontwerp	2 mndn	maa 24-4-17	vri 16-6-17	14																																																																																																																		
17	Bestek inrichting openbare ruimte	2 mndn	maa 24-4-17	vri 16-6-17	15																																																																																																																		
18																																																																																																																							
19	UITVOERINGSFASE	547 dagen	don 24-11-16	vri 28-12-18																																																																																																																			
20	Verhuur/verkoop	200 dagen	don 24-11-16	woe 30-8-17	E-27 dagen																																																																																																																		
21	Vorbereidingen verhuur/verkoop	2 mndn	don 24-11-16	woe 18-1-17	8																																																																																																																		
22	Verhuur/verkoop	8 mndn	don 19-1-17	woe 30-8-17	21																																																																																																																		
23	Vorbereidingen	60 dagen	maa 19-6-17	vri 8-9-17																																																																																																																			
24	Aanbesteding bouwkundige werken	3 mndn	maa 19-6-17	vri 8-9-17	16																																																																																																																		
25	Aanbesteding inrichting openbare ruimte	3 mndn	maa 19-6-17	vri 8-9-17	17																																																																																																																		
26	Vergunningverstrekking	80 dagen	maa 19-6-17	vri 6-10-17																																																																																																																			
27	Vorbereiding aanvraag omgevingsvergunning	2 mndn	maa 19-6-17	vri 11-8-17	16																																																																																																																		
28	Omgevingsvergunning woningbouw (sloop, bouw, aanleg)	2 mndn	maa 14-8-17	vri 6-10-17	27																																																																																																																		
29	Verkeersbesluit	2 mndn	maa 14-8-17	vri 6-10-17	27																																																																																																																		
30	Bouw	320 dagen	maa 9-10-17	vri 28-12-18																																																																																																																			
31	Bouwrijp maken terrein/sloop	2 mndn	maa 9-10-17	vri 1-12-17	28																																																																																																																		
32	Bouwactiviteiten	10 mndn	maa 4-12-17	vri 7-9-18	31																																																																																																																		
33	Woonrijp maken terrein	3 mndn	maa 10-9-18	vri 30-11-18	32																																																																																																																		
34	Oplevering	1 mnd	maa 3-12-18	vri 28-12-18	33																																																																																																																		
35																																																																																																																							
36	AFRONDINGSFASE	81 dagen	maa 31-12-18	maa 22-4-19																																																																																																																			
37	Evaluatierapport	81 dagen	maa 31-12-18	maa 22-4-19																																																																																																																			
38	Evaluatiegesprekken	1 mnd	maa 31-12-18	vri 25-1-19	34																																																																																																																		
39	Rapportage opstellen	1 mnd	maa 28-1-19	vri 22-2-19	38																																																																																																																		
40	Besluit directie	1 mnd	maa 25-2-19	vri 22-3-19	39																																																																																																																		
41	Besluit college	1 mnd	maa 25-3-19	vri 19-4-19	40																																																																																																																		
42	Afsluiting project	1 dag	maa 22-4-19	maa 22-4-19	41																																																																																																																		

Project 056 Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek Datum: don 25-8-16	Taak Samengevoenen mijlpaal Projectsamenvatting Inactieve mijlpaal Handmatige samenvatting Voortgang Mijlpaal Samengevoenen voortgang Groeperen op samenvattingskop Inactieve samenvatting Handmatige samenvatting Samenvatting Splitsing Inactieve taken Handmatig taak Alleen begindatum Samengevoenen taak Externe taken Inactieve taken Alleen duur Alleen einddatum
--	--