

Planning Project 148 Kloosterblokje IV Willemstad

Activiteit	Planning
Initiatiefase	
- Raad Haalbaarheidsonderzoek	15 juli 2010
- Locatieontwikkelingsovereenkomst	4 november 2010
Ontwerpfase	
- Bestemmingsplan	
- Voorontwerp	Dec. 2010\Januari 2011
- Ontwerp	April-Sept.2011
- Vaststelling raad	2 februari 2012
- Beoordeling provincie (ivm gew. vaststelling)	Mrt.-April 2012
- Tervisie legging	April-Mei 2012
- Beroep Raad van State	Afgerond
Realisatiefase	
- Bouwrijp maken	Juni 2013 / medio 2018
- Woningbouw en afbouw	Vanaf oktober 2013 / eind 2018 (*)
Evaluatiefase	
- Evaluatierapport	Begin 2019

(*) Betreft projectbouw: de ontwikkeling van kavels van Ruimte voor Ruimte zal langer duren. Er zijn 4 van de 10 kavels ontwikkeld. In 2018 wordt nieuwe actie met RvR gecoördineerd voor versnelling uitgave.