

## Planning besluitvormingsproces d.d. 14 augustus 2018

Nota Zienswijzen en BP gereed	21 augustus 2017
Behandeling in B&W	uiterlijk 5 september 2017
Hoorzitting	21 september 2017
Commissie FI	3 oktober 2017
Vaststelling door de gemeenteraad	26 oktober 2017
Ter visie vastgesteld bestemmingsplan (6 weken)	9 november t/m 21 december 2017

### Bij géén beroep

Onherroepelijk bestemmingsplan	21 december 2017
--------------------------------	------------------

### Bij wèl beroep

Hoorzitting bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State	3 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Uitspraak Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State	4 <sup>e</sup> kwartaal 2018

### Omgevingsmanagement

- Grondverwerving	Q1 2018 – Q4 2018
- Evt start onteigening	Q1 2019
- Overleg vBBA	iedere 2 maanden

### Aanbesteding ingenieursdiensten

De provincie zal een ingenieursbureau in de arm nemen om het aanbestedingsdocument op te stellen voor de daadwerkelijke realisatie van de noordelijke randweg in Zevenbergen.

- Indienen inschrijvingen	eind mei 2018
- Opdracht verstrekking	medio juli 2018

### Opstellen realisatiecontract door ingenieursbureau

- Start	september 2018
- Oplevering	Q2 2019

### Aanbesteding realisatiecontract

- Selectie aannemer	Q3 2019
- Ontwerpfase aannemer	Q4 2019 / Q1 2020
- Start realisatie	Q2 2020
- Oplevering weg	Q4 2021