

Planning Project 14. Havenfront Willemstad

Activiteit	Planning
1^e fase	<i>Afgerond 2006</i>
2^e fase	
Ontwerpfase	
- Raad krediet	<i>Jan. 2008</i>
- Locatieontwikkelingsovereenkomst	<i>Juni 2008</i>
- Transactie Domeinen-Tip Top Sailing	<i>2016 e.v.</i>
- Subsidieafwikkeling provincie	<i>December 2013 (afgerond)</i>
Realisatiefase (gerealiseerd)	
- Parkeerterrein West	<i>Nov. 2010</i>
- Realisatie diverse gebouwen	
- Spruit\Havenkantoor (onderdeel 1 ^e fase)	<i>2006</i>
- Leuver	<i>2008</i>
- Gaffel	<i>2008</i>
- Zwaard	<i>2009</i>
- Piekeval (mar.ver.gebouw)	<i>Okt. 2010</i>
- Trap Westbeer	<i>Okt. 2011</i>
Realisatiefase (nog uit te voeren)	
- Paviljoen Havenhoofd (plus infra)	<i>Paviljoen afgerond. Infra eind 2016</i>
- Overdracht Jachthaven De Batterij	Voor 1 maart 2018
- Lantaardijk woningbouw (optioneel)	Start bestemmingsplanprocedure 1 ^e kwartaal 2018. Oplevering eind 2019
-Aanlegsteiger riviercruiseschepen	Start bestemmingsplanprocedure 1 ^e kwartaal 2018. Oplevering begin 2019
- Eindoplevering openbaar gebied	Eind 2019
Evaluatiefase	
- Evaluatierapport	4 ^e kwartaal 2019