Bijlage 2 : planning Herinrichting Voorstraat in Fijnaart

opdrachtgever : gemeente Moerdijk **aannemer:** VAN DEN ELSHOUT & DE BONT WAALWIJK

Start werk : 2 mei 2016
Uitvoeringstijd: 65 werkbare dagen

start werk ***einde werk***

		wk 18	wk 19	wk 20	wk 21	wk 22	wk 23	wk 24	wk 25	wk 26	wk 27	wk 28	wk 29	wk 30	wk 31	wk 32
	eenheden	02-05-16	09-05-16	16-05-16	23-05-16	30-05-16	06-06-16	13-06-16	20-06-16	27-06-16	04-07-16	11-07-16	18-07-16	25-07-16	01-08-16	08-08-16
	werkbare dagen	3	8	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	65	
	Statisch te verwachten onwerkbare dagen	7 st														
	Verplaatsen bushalte Fendertshof															
	Algemene voorbereidende werkzaamheden															
	dichtstraten boomgaten zijde 9-39	7 st														
	verlagen trottoir hsnr 39 tbv bus	100 eenh														
	Fase 1 Voorstraat 20-36															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	1405 eenh														
	bronnering	70 m1														
	riool leggen (archeologisch onderzoek)	70 m1														
	boomgranulaat	3st														
	banden stellen	100 m1														
	kolken stellen en aansluiten	5 st														
	goot straten	70 m														
	straten wf voetpad	278 m2														
	profileren puinbaan +straatlaag aanbrengen	720 m2														
	straten parkeervakken en rijbaan	720 m2														
	Fase 2 Voorstraat 2-20															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	1225 eenh														
	bronnering	70 m1														
	riool leggen	70 m1														
	boomgranulaat	4 st														
	banden stellen	70 m1														
	kolken stellen en aansluiten	5 st														
	goot straten	70 m1														
	straten wf voetpad	330 m2														
	profileren puinbaan +straatlaag aanbrengen	717.5 m2														
	straten parkeervakken en rijbaan	717.5 m2														
	Fase 3 A Voorstraat 1-25															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	890 eenh														
	boomgranulaat	4 st														
	banden stellen	70 m1														
	kolken stellen en aansluiten	6 st														
	goot straten	70 m1														
	straten wf voetpad	330 m2														
	profileren puinbaan +straatlaag aanbrengen	330 m2														
	straten parkeervakken	330 m2														
	Fase 3B kruising Kadedijk															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	1294 eenh														
	opbreken puinbaan teerhoudend	420 m2														
	riool leggen diam 160 en 125	100 m1														
	puinbaan aanbrengen	420 m2														
	banden stellen	294 m1														
	keerwand stellen	14 m1														
	kolken stellen en aansluiten	12 st														
	trottoir straten wf	322 m2														
	goot straten	103 m1														
	straten parkeervakken	125 m2														
	profileren puinbaan +straatlaag aanbrengen	420 m2														
	straten rijbaan	420 m2														
	Fase 4A Voorstraat 25-39															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	820 eenh														
	boomgranulaat	3 st														
	banden stellen	70 m1														
	kolken stellen en aansluiten	6 st														
	goot straten	70 m1														
	straten wf voetpad	320 m2														
	profileren puinbaan +straatlaag aanbrengen	330 m2														
	straten parkeervakken	330 m2														
	Fase 4B Kruising Kerkring															
	opdraaien verkeersmaatregelen															
	opbreken	370 eenh														
	bronnering	45 m1														
	riool leggen	23 m1														
	steenasfalt op slootbodem	4,2 ton														
	banden stellen	64 m1														
	kolken stellen	2 st														
	goot straten	32 m1														
	straten trottoir en inrit	47 m2														
	straten rijbaan	255 m2														